



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ

Estado de Minas Gerais

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ- MG				VALOR DO CONTRATO: R\$ 503.697,67				DATA: 23/01/2024		
OBRA: - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS ALTOLANDIA/TAPIRAÍ-MG				LOCAL: ALTOLANDIA / TAPIRAÍ-MG				PRAZO DA OBRA: 3 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA - RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES	Físico %	52,88%	44,92%	32,88%	22,19%			
			Financeiro	266.347,39	119.655,03	87.586,84	59.105,52			
1		INSTALAÇÃO INICIAL DE OBRAS	Físico %	0,35%	100,00%					
			Financeiro	1.786,58	1.786,58	-	-			
2.1		OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA	Físico %	34,86%	50,12%	49,88%				
			Financeiro	175.602,92	88.016,08	87.586,84				
2.2		DRENAGEM	Físico %	9,19%	64,52%		35,48%			
			Financeiro	46.264,92	29.852,37		16.412,55			
2.3		ACESSIBILIDADE	Físico %	8,25%			100,00%			
			Financeiro	41.546,01	-	-	41.546,01			
2.4		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,23%			100,00%			
			Financeiro	1.146,96	-	-	1.146,96			
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE POLIÉDRICA - ANTONIO EUSTÁQUIO LEMOS	Físico %	15,01%		98,86%	1,14%			
			Financeiro	75.626,43		74.761,73	864,70			
3.1		OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA	Físico %	13,21%		100,00%				
			Financeiro	66.535,38		66.535,38				
3.2		DRENAGEM	Físico %	1,63%		100,00%				
			Financeiro	8.226,35		8.226,35				
3.3		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,17%			100,00%			
			Financeiro	864,70			864,70			
		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA - ENTRADA DE ALTOLNADIA	Físico %	32,11%	48,77%	37,13%	14,10%			
			Financeiro	161.723,85	78.868,00	60.048,07	22.807,78			
4.1		OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA	Físico %	23,89%	50,09%	49,91%				
			Financeiro	120.314,37	60.266,30	60.048,07				
4.2		DRENAGEM	Físico %	5,73%	64,46%		35,54%			
			Financeiro	28.859,63	18.601,70	-	10.257,93			
4.3		ACESSIBILIDADE	Físico %	2,27%			100,00%			
			Financeiro	11.443,39	-	-	11.443,39			
4.4		SINALIZAÇÃO	Físico %	0,22%			100,00%			
			Financeiro	1.106,46	-	-	1.106,46			
TOTAL			Físico %	100,00%						
			Financeiro	R\$ 503.697,67	R\$ 198.523,03	R\$ 222.396,64	R\$ 82.778,00			

Observações:

Bruno Henrique da Silva Gontijo  
CREA 278403D/MG

Vanderlei Cassiano de Resende  
Prefeito Municipal